

VVS PROJEKT – STATUS VECKA 16, 2019

Korta beskedet:

- Det gick inte bra
- Kommunen avblåste arbetet p.g.a. okänt fel i det kommunala rörsystemet
- OSSF projektledare avvaktar nytt besked från kommunen, varvid vi gör ännu en omstart, med Kommunen, Radiator osv

Bättre information, till dom som vill veta mer:

Kommunen stängde av vattnet 08:00

- Kommunen började åtgärda sina Serviceventiler (se alla gropar och gubbar i området)
- Radiator började byta Konsoler, Huvudmätare och Huvudventiler

Kommunen meddelade 08:30

- **Något är fel.** O-aviserade områden drabbas. Vi måste sätta på vattnet, men, kan ev. stänga av det igen, inom någon timme, om vi hittar felet

Radiator instruerades

- Avsluta pågående arbete
- Förbered material till 13 hus (alla kvarvarande husen med Huvudmätare och Huvudventiler), i väntan på klartecken från Kommunen

Avbryter 11:00

- Radiator hann åtgärda ett hus, innan påslagningen av vattnet
- Radiator har förberett material, till ytterligare 13 hus
- Kommunen kan inte hitta felet, och sticker
- Kenny skickar hem Radiator

Ny plan:

- OSSF bearbetar Kommunen och Radiator, för koordinering av nästa möjlighet
- OSSF går ut med ny information, när vi fått bättre klarhet från Kommunen



Samarbetet med Medlemmar:

Vi vet att vi har **varit en störning** för alla husen (medlemmar), och **uppskattar** den stora förståelsen, flexibiliteten och samarbetet som vi upplevt från er. **Tack till alla medlemmar** som har **gjort anmälningar** om ex vis dåligt tryck mm (till kommunen), vilket säkert har bidragit till lite bättre fokus från kommunen.